Rotary Club

Phone Order

01 LI

Total: USD$ 678.00

CASH 36 DEREK 33840

16882 W.PARKS HIGHWAY, HOUSTON
LITTLE SUSITNA ROTARY PARK
(907)715-7671 SIDEWALK 5"SLUMP

5.0

ABS A 4000PSI .44 1.50 1.50
#FIBER M70 1.50 1.50

MATERIAL	DESIGN QTY	REQUIRED	BATCHES		% VAR	%MOISTURE
3/4 ROCK	1900 lb	2860 lb	2860		0.00%	0.35 M
SAND	1170 lb	1853 lb	1860		0.38%	5.60 M
CEMENT 1	570.0 lb	885.0 lb	880.0	*	-.56%	
WATER	31.20 gl	23.03 gl	23.00		-3.40%	
MBAE-90	7.00 oz	10.50 oz	10.00		-4.76%	
POLY 960	17.70 oz	26.55 oz	24.00		-9.60%	
DELVO	5.90 oz	8.85 oz	8.00		-9.60%	

NON-SIMULATED NUM BATCHES: 1
LOAD TOTAL: 5795 lb DESIGN W/C: 0.441 WATER/CEMENT: 0.3427 DESIGN WATER: 46.8 gl ACTUAL WATER: 36.0 gl TO ADD: 10.8 gl
SLUMP: 5.00 "

LOAD COMPLETED LOAD TIME:02:33 -----TIMER----------